



മഹാരാജാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല, കേരളം

(സംഗ്രഹം)

ആസ്യത്തെവും വികസനവും III - സൈക്കണ്ട്

നം. 4194/പി.ഡി. - 3/1/2018 / ഭരണവിഭാഗം

തീയതി: പി.ഡി.ഫിൽസ്: 24.05.2018

പരാമർശം: 18.05.2018 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3.00 ഉണിക്ക് ബഹു: വൈസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടിയ റൂസ് അവലോകന സമിതി യോഗത്തിന്റെ അംഗീകരിച്ച നടപടിക്കൂറിലുകൾ

ഉത്തരവ്

പരാമർശം പ്രകാരം കുസ പദ്ധതി അവലോകന സമിതിയുടെ യോഗം വൈഹാ വൈസ് ചാൻസലറുടെ അഭ്യുക്ഷതയിൽ 18.05.2018 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3.00 റണ്ടിക്ക് ചെരുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന തിരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളു.

- ദുസാ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രൂപ 3,33,40,000/- (കൂടോരോടൊപ്പം) മാത്രം തുകയായി സർവകലാശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ലൗഡ് അമിനിറ്റിൻ്റെ അഞ്ചു ഇൻക്വേഷൻ സെസ്റ്റർ കെട്ടിടത്തിൽന്നു നിർമ്മാണത്തിന് സർക്കാർ അങ്കുഡിയറ്റും എജൻസിയായ M/S KERALA ELECTRICALS LIMITED (KEL), KOCHI എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെ ആഗ്രഹിച്ചുതുടർന്നു പദ്ധതി നടത്തിവിനായി പ്രസ്തുത സ്ഥാപനവുമായി എർപ്പെടുന്ന കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടക്കൽ തുകയുടെ 40 % തുകയായ രൂപ 1,33,36,000/- (കൂടോരോടൊപ്പം) തുകയായി മാത്രം മുൻകൂറായി നൽകുന്നതിനും ശ്രദ്ധാർശ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു . ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് സർവകലാശാല എൻജീനീയറെ ആഗ്രഹിച്ചുതുടർന്നു ശ്രദ്ധാർശ ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചു.
 - ദുസാ പദ്ധതിയിലൂൾപ്പെടുത്തി സർവകലാശാലയിൽ നടപാട്ടുനാ ക്യാമ്പസ് വൈവരം ,ഈ - കൂട്ടുറു പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതിയും പദ്ധതി പുർത്തികരിച്ച് കൈമാറുന്നതിനുള്ള ഷേഖര്യശ്രൂ സംബന്ധിച്ചും M/S കെൽഡോൺ പ്രതിനിധിയുമായി 24.05.2018 ,2.45 P.M ന് ചർച്ച നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. പ്രസ്തുത വിവരം M/S കെൽഡോൺ അറിയിക്കുന്നതിനായി പി ഡി - 3 സെക്ഷണെ ആഗ്രഹിച്ചുതി.
 - ഗ്രേഡ് ഫോറ്റൂൽ കിഴുണ്ണ് നവീകരണം പുർത്തിയാക്കിയതായും ബോയ്സ് ഫോറ്റൂൽ കിഴുണ്ണിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നവെങ്കന്നതായും കൂടും 30 ന് മുൻപ് പദ്ധതി പുർത്തിയാക്കിമെന്ന് സർവകലാശാല എൻജീനീയർ അറിയിച്ചത് യോഗം അംഗീകരിച്ചു .
 - സർവകലാശാലയിലെ വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പെയിറ്റിംഗ് ,നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുർത്തിയായതായും അളവുകൾ എടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി എൻജീനീയറിന് യൂണിറ്റ് പുർത്തിയാക്കിയതായും സർവകലാശാല എൻജീനീയർ അറിയിച്ചു .പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺട്ടാക്ടറുകൾ നൽകവാനുള്ള ബാക്കി തുക 30 .05 .2018 ന് മുൻപ് നൽകേണ്ടതാണെന്ന് സർവകലാശാല എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.

- സോളാർ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ ജോലികൾ പുർത്തിയായതായും ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാലേറ്റർ ഓഫീസിൽ നിന്നൊമുള്ള പരിശോധനയ്ക്കായുള്ള അപേക്ഷ യോഗ്യായിംഗ് സഹിതം M/S WAPCOS സമർപ്പിച്ച കഴിഞ്ഞതായും സർവകലാശാല എഞ്ചിനീയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു .ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂൺ ആദ്യ വാരം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദ്യുത വകുപ്പ് മന്ത്രിയെക്കാണ്ട് നിർവ്വഹിപ്പിക്കാം എന്നാം അതിനു മുന്നോടിയായി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാലേറ്ററ്റിൽ നിന്നൊമുള്ള പരിശോധന പുർത്തിയാക്കണമെന്നിലേക്കും . ഇലക്ട്രിസ്റ്റി ഭോർഡിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ശ്രീയക്കാക്കറ്റിവിറ്റിക്കായുള്ള നടപടികൾ തൃതീപ്പെടുത്തുന്നതിനാം ധമാക്കുമം ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാലേറ്റർ ,കെ .എസ് .ഇ.ബി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവർക്ക് കത്ത് നൽകുന്നതിനാം തീരുമാനിച്ചു.
- ലഭ്യാരട്ടി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് പൂർ ആൻഡ് അപ്പാളിയും പിസിഫീൽ നിന്നും പദ്ധതി പുർത്തിയാക്കി ധന വിനിയോഗം കുമൺപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള ബില്ലുകളും വാച്ചുറുകളും സമർപ്പിച്ചതായി പി&ഡി 3 സെക്കഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു .മറ്റ് മുന്ന് വകുപ്പുകളും പദ്ധതി ചെലവ് കഴിച്ചുള്ള ബാക്കി തുക ദുസാ അക്കാദമിലേക്ക് തിരികെ അടച്ച് മെയ് 30 ന് മുൻപ് ബില്ലുകളും വാച്ചുറുകളും പി&ഡി 3 സെക്കഷൻിലേക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകവാൻ തീരുമാനിച്ചു.
- സി-ടെക്നോം. ഇ-ഗവേണാൻസിനമായി M/S ITI Ltd മുഖ്യന സഖ്യേ ചെയ്തു വിന്യൂപിച്ച കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തിര പരിഗണന നൽകി ഒരാഴ്സ്ക്കേഷ്യൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകുന്നതിന് സിറ്റും മാനേജർ (i / c)ന് നിർദ്ദേശം നൽകവാൻ തീരുമാനിച്ചു .ദുസാ നിബന്ധന പ്രകാരം മെയ് 30 ന് മുൻപ് പദ്ധതിയുടെ ഫണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതിനാൽ ഇത്താര്യത്തിന് അടിയന്തിര പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കവാനം തീരുമാനിച്ചു.

യോഗം കൈക്കാണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ ബഹു.വൈസ് ചാൻസലർ അംഗീകരിച്ചു.

തദനുസരണം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ഒപ്പ്
തുളസീലാൽ ആർ .എൻ
ഡെപ്പുട്ടി രജിസ്ട്രാർ (പി&ഡി)
രജിസ്ട്രാർക്ക് വേണ്ടി

പാകർഷ്:

1. വി.സി/പി.വി.സി എന്നിവരുടെ പ്രേവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാർ
2. രജിസ്ട്രാർ/പിനാൻസ് ഓഫീസർ എന്നിവരുടെ പേഴ്സനൽ അസിസ്റ്റന്റുമാർ
3. ഡോ. കെ.ഷറപുരീൻ, സിൻസിക്കേറ്റർ സ്കൂളാൺഡിംഗ് കമ്പിറ്റി കൺവീനർ, പിനാൻസ്
4. ഡോ. കെ. കുഷ്ണാഭാസ്, സിൻസിക്കേറ്റർ സ്കൂളാൺഡിംഗ് കമ്പിറ്റി കൺവീനർ, ആസുപ്രത്യേജാവും വികസനവും
5. ജോയിൻസ് രജിസ്ട്രാർ-1 (ഭരണവിഭാഗം)
6. സർവകലാശാല എഞ്ചിനീയർ
7. പിനാൻസ് I, IV/ഓഫിസ് I, V, എഎ.കുറു.എ.സി.
8. എ.സി.സി. സെക്കഷൻ/എ.ഡി.ഡി. സെക്കഷൻ
9. ജോയിൻസ് ഡയറക്ടർ, എൽ.എഫ്.എ/അക്കാദമിക്സ് V
10. റൈക്കോർഡർസ് സെക്കഷൻ/ജൂനറൽ കാഷ്
11. സി.എം.സ്
12. എസ്.എഫ്/എഫ്.സി

ഉത്തരവിൽ പ്രകാരം


സെക്കഷൻ ഓഫീസർ